



REGIONE VENETO

Regione Veneto



Comune di Galliera Veneta

NUOVA SCUOLA PRIMARIA "don Guido Manesso"
PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

A.05.01

CRONOPROGRAMMA

data **14/12/2018**

A.05.01 Cronoprogramma

committente: Comune di Galliera Veneta

progettazione architettonica: arch. Fernando Tomasello
arch. Monica Pastore

collaborazione: ing. Gioele Curtarello

s T A a

studio tomasello architetti associati

via Roma 68

35010 Massanzago

PD

+39 049 9360 030

info@studiotomasello.com

studiotomasello@pec.it

l'utilizzo e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge

CRONOPROGRAMMA _ GANTT

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	2019								2020			
				APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR
1	Diagramma di Gantt	252/365	02/04/2019												
2	Allestimento cantiere	20/31	02/04/2019												
3	Impianto idrico e fognario di cantiere	1/1	02/04/2019												
4	Servizi igienici di cantiere	1/1	03/04/2019												
5	Impianto elettrico di cantiere	1/1	04/04/2019												
6	Baracche di cantiere	1/1	05/04/2019												
7	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	1/1	08/04/2019												
8	Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta	0/0	---												
9	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	2/3	30/04/2019												
10	Scavi di sbancamento a macchina	4/4	09/04/2019												
11	Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	3/5	12/04/2019												
12	Fondazioni in cls armato	5/8	17/04/2019												
13	Vespai in materiale misto di cava	2/4	26/04/2019												
14	Pilastrini in calcestruzzo	10/14	04/05/2019												
15	Scale in cls armato gettato in opera	3/5	11/05/2019												
16	Setti in calcestruzzo	11/15	16/05/2019												
17	Solaio in cemento armato a soletta piena	22/32	25/05/2019												
18	Impermeabilizzazione pareti controterra	4/4	09/07/2019												
19	Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa	6/10	13/07/2019												
20	Coibentazione del manto di copertura	3/3	17/07/2019												
21	Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici	1/1	26/07/2019												
22	Massetti in conglomerato cementizio con pompa	5/7	27/07/2019												
23	Muratura in mattoni semipieni	10/12	26/08/2019												
24	Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio	5/7	07/09/2019												
25	Scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50	20/28	14/09/2019												
26	Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura	20/28	14/09/2019												

Massanzago (PD)

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	2019									2020		
				APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR
27	Rinfiando e rinterro con mini escavatore	20/28	14/09/2019												
28	Lavori di realizzazione impianto antincendio con naspi	4/6	12/10/2019												
29	Impianto idrico sanitario	10/14	18/10/2019												
30	Distribuzione aria	15/19	04/11/2019												
31	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	22/32	23/11/2019												
32	Pavimento radiante su pannello preformato in EPS	12/16	09/12/2019												
33	Sistema a cappotto con lana di roccia facciata esterna	4/6	12/10/2019												
34	Sistema a cappotto con EPS facciata esterna	25/36	18/10/2019												
35	Montaggio infissi esterni in metallo	20/28	23/11/2019												
36	Montaggio brisel soleil in alluminio	0/0	---												
37	Divisori in cartongesso	23/31	07/01/2020												
38	Montaggio controsoffitti in cartongesso	23/31	07/01/2020												
39	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	8/12	07/02/2020												
40	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	5/7	19/02/2020												
41	Posa di pavimenti vinilici o in gomma	11/15	26/02/2020												
42	Montaggio infissi interni in metallo	5/7	12/03/2020												
43	Posa in opera di battiscopa	5/7	19/03/2020												
44	Montaggio sistema linee vita su copertura a tetto piano	1/1	27/03/2020												
45	Realizzazione scala esterna in metallo	1/1	26/03/2020												
46	Completamento impianto elettrico interno	5/7	19/03/2020												
47	Posa di plafoniera su palo di sostegno	1/1	26/03/2020												
48	Opere di giardinaggio	2/4	28/03/2020												
49	Smobilizzo cantiere	136/197	16/09/2019												
50	Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta	1/1	16/09/2019												
51	Servizi igienici di cantiere	1/1	27/03/2020												
52	Impianto elettrico di cantiere	1/1	27/03/2020												

Massanzago (PD)

[illegible]

Legenda:

	Lavorazioni previste
---	----------------------