

OBIETTIVO AREA 3^A

OBIETTIVO : Attuazione Programma opere pubbliche 2016-2018

DESCRIZIONE: Gli interventi previsti nella programmazione 2016-2018 sono attuabili in ragione dell'effettiva capacità di spesa, tenuto conto che l'intervento più significativo è rappresentato dallo sviluppo del polo scolastico di via Leopardi la cui attuazione dipende dalla conferma del cofinanziamento regionale. L'intervento 1 è principale ed è il potenziamento del polo scolastico di via Leopardi la cui attuazione dipende dalla capienza delle risorse messe a disposizione dallo stato e favore della Regione Veneto, all'interno del cui programma è stato previsto l'intervento. Nel caso positivo l'intervento si protrarrà per l'intero triennio 2016-2017-2018 e impegnerà tutte le risorse del comune per l'intero 2016, con previsioni effettive di spesa per l'intero triennio. In caso negativo, le risorse rese disponibili permetteranno di avviare gli interventi previsti in sub-ordine, 2, 3 e 4.

CENTRO RESPONSABILITA' : AREA 3

RESPONSABILE OBIETTIVO: arch. Bonaldo Giovanni

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				STATO 2015	2016	2017	2018
OBIETTIVO 1: Riorganizzazione funzionale plessi scolastici: Ampliamento e completamento scuola elementare Don Guido Manesso di via Leopardi.							
TIPOLOGIA: SVILUPPO				INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
OBIETTIVO 1 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Progettazione definitiva	01.01.2016	30.09.2016	Nel 2015 è stata avviata la richiesta di inserimento dell'intervento nel programma triennale edilizia scolastica regionale per l'anno 2016.	1) Inserimento nel programma triennale regionale (peso 80) 2) Approvazione progettazione definitiva (PESO 20)	1) SI 2) SI	Utilizzazione opere 1° lotto	SI
Verifica inserimento nel Piano Annuale regionale per l'edilizia scolastica 2016 e verifica coerenze dei limiti di spesa ritenuti ammissibili	01.01.2016	30.06.2016					
Verifica del finanziamento in ragione della quota di contributo annuo assegnato alla Regione dallo Stato. Se positivo l'intervento troverà attuazione, con massima priorità.	01.01.2016	30.06.2016					
Avvio e completamento progettazione esecutiva, suddivisa in due lotti funzionali	01.10.2016	31.12.2016					
Indizione procedura negoziale 1° lotto (ampliamento) tramite CUC Cittadella/Galliera e affidamento lavori	01.01.2017	31.03.2017					
Esecuzione e completamento lavori 1° lotto, affidamento lavori 2° lotto come sopra	01.04.2017	31.08.2017					
Utilizzazione opere primo lotto e avvio secondo lotto	01.09.2017	15.09.2017					
Esecuzione e collaudo opere secondo lotto	16.09.2017	30.04.2018					
OBIETTIVO 2: In subordine a 1: Costruzione nuovo sacrario per inumazioni in loculo, campo est del cimitero, al fine di poter dare corso all'alienazione dei loculi in ragione delle effettive necessità, liberando spazi per sepolture a terra.							
TIPOLOGIA: SVILUPPO				INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
OBIETTIVO 2 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Avvio e approvazione progetto definitivo	01/07/2016	30/08/2016	Negli anni precedenti è stata approvata la progettazione preliminare. L'intervento è rimasto sospeso per mancanza di finanziamenti.	Determina di indizione gara d'appalto	si	Completamento lavori (approvazione del CRE) e indizione 1° assegnazione	si
Avvio e approvazione progettazione esecutiva	01/07/2016	31/10/2016					
Avvio/aggiudicazione gara d'appalto tramite la C.U.C. Cittadella - Galliera	01.11.2016	31/12/2016					
Esecuzione lavori e collaudo opere	01.01.2017	30.06.2017					
Indizione assegnazione primo blocco loculi	01.07.2017	31.12.2017					
OBIETTIVO 3: Riorganizzazione viaria Piazza di Mottinello Nuovo in compartecipazione con il Comune di Rossano Veneto, dall'attuale con incroci a T a nuova rotatoria.							
TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO				INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
OBIETTIVO 3 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Definizione con il Comune di Rossano Veneto dell'Accordo di Programma per l'attuazione e il cofinanziamento dell'intervento	01.07.2016	30.10.2016	E' stato approvato da tempo il progetto preliminare dell'intervento. Non è stato dato seguito per problemi di finanziamento	Delibera di approvazione progetto definitivo	si	Completamento della progettazione, appalto e Avvio dei lavori con verbale di consegna all'impresa e ultimazione entro il 31.12.2017	si
Avvio, conclusione e approvazione del progetto definitivo con assunzione della spesa	01.11.2016	31.12.2016					
Esecuzione e approvazione esecutivo e indizione gara d'appalto	01.01.2017	30.06.2017					
Esecuzione e collaudo lavori	01.07.2017	31.12.2017					
Utilizzazione dell'opera	01.01.2018	31.03.2018					
OBIETTIVO 4: Riorganizzazione urbanistica ed edilizia Impianti sportivi di Viale Venezia. Intervento il cui studio è stato iniziato quest'anno al fine di dare un nuovo assetto urbanistico, edilizio e funzionale all'attuale edificio "Ex Bar Stadio" per dare accoglienza, oltre che al nuovo Bar e servizi, anche alla sede Pensionati e sale Associazioni							
TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO				INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
OBIETTIVO 4 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Completamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica	01.01.2016	30.10.2016	Nel corso del 2015 sono stati effettuati gli incontri preliminari con Pensionati e gestori per definire il quadro delle necessità.	Approvazione progetto definitivo con relativo impegno della spesa.	si	Completamento della progettazione, appalto e Avvio dei lavori con verbale di consegna all'impresa entro il 31.12.2017	si
Progettazione definitiva	01.11.2016	31.12.2016					
Progettazione esecutiva e indizione procedura di affidamento lavori	01.01.2017	31.12.2017					
Completamento lavori e collaudo,	01.01.2018	31.08.2018					
Assegnazione locali a gestori e associazioni	01.09.2018	31.12.2018					
RISORSE UMANE COINVOLTE:				Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen		Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen	
ALTRE UNITA' COINVOLTE:				Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore lavori pubblici, Professionisti		Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore lavori pubblici, Professionisti	
RISORSE FINANZIARIE:				Per tutti gli obiettivi: Copertura finanziaria prevista dalla Scheda 2 del Programma triennale		Per tutti gli obiettivi: Copertura finanziaria prevista dalla Scheda 2 del Programma triennale	