

Codice Unico di Progetto	descrizione	RUP	CONSEGNA		ULTIMAZIONE		SAL			IMPORTO DEI LAVORI IN PROGETTO IVA ESCLUSA	IMPORTO PAGATO IVA ESCLUSA
			DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA	DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA	NUMERO	LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL	IMPORTO		
G64H14000530006	Lavori di efficientamento energetico della scuola materna Campagna, 2° stralcio funzionale	D'Emilio Walter	30/09/2018	20/07/2018	31/12/2018	21/09/2018	2	18/09/2018	113.122,78	149.668,50	147.500,49
G66J16000730006	Progetto per il superamento delle barriere architettoniche - 1^ stralcio	D'Emilio Walter		26/02/2018		01/06/2018				37.943,41	37.590,33
G66J16000730006	Progetto per il superamento delle barriere architettoniche - 2^ stralcio	D'Emilio Walter		05/06/2018		05/09/2018				27.635,00	25.135,00