

# Relazione Obiettivi PEG 2018

## OBIETTIVI 3^ AREA –LAVORI PUBBLICI

### OBIETTIVO STRATEGICO: ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018-2020

Descrizione:

#### **OBIETTIVO 1:** Efficientamento energetico della scuola materna di via Campagna

I lavori sono stati appaltati ed ultimati in data 21/09/2018. La rendicontazione in Regione sarà inviata entro il 30/11/2018.

#### **OBIETTIVO 2:** Riorganizzazione urbanistica e funzionale impianti sportivi di viale Venezia 1° Stralcio

Nel febbraio scorso, subito dopo l'apertura delle offerte e prima dell'aggiudicazione, è stato pubblicato il Decreto MIUR 21/12/2017 (G.U. n. 42 del 20/02/2018) con il quale è stato assegnato a Galliera Veneta un contributo di € 840.000 su un progetto di circa 1.900.000 euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza sismica della scuola elementare Manesso. Con delibera di Giunta Comunale è stata disposta la revoca della gara in corso finalizzata a rivedere il progetto e recuperare economie per la scuola Manesso.

Il progetto modificato degli impianti sportivi di viale Venezia è stato approvato il 21/09/2018.

La nuova gara d'appalto è stata bandita il 03/10/2018. I lavori saranno consegnati entro gennaio 2019 ed ultimati entro luglio 2019. Il collaudo sarà effettuato entro agosto 2019.

#### **OBIETTIVO 3:** Sistemazione urbana di area degradata a Mottinello Vecchio con realizzazione di un parcheggio pubblico in variante al P.I. – **Eliminato.**

Il Consiglio Comunale non ha approvato la variante urbanistica, adottata con deliberazione n. 19 del 21.07.2017, a seguito del parere contrario della Commissione Consiliare Urbanistica.

L'obiettivo non è pertanto raggiungibile nel 2018.

#### **OBIETTIVO 4:** Messa in sicurezza sismica ed ampliamento Scuola Elementare Don Guido Manesso (rivisitazione del progetto preliminare in base al contributo di € 840.000,00 del M.I.U.R.)

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con apposite Linee Guida, diramate con nota n. 26566 dell'8.10.2018, ha fornito apposite indicazioni operative finalizzate all'esecuzione dei lavori.

E' in corso di affidamento l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo.

La gara, con procedura aperta, sarà bandita entro il 31.12.2018, previa approvazione del relativo progetto corredata dai prescritti pareri.

#### **OBIETTIVO 5:** Efficientamento energetico biblioteca comunale (sostituzione serramenti sud e monitoraggio/valutazione impianto riscaldamento) – **Eliminato.**

L'obiettivo non è raggiungibile nel 2018 per assenza di risorse economiche, in quanto sono state individuate altre priorità.

#### **OBIETTIVO 6:** Riqualificazione via Maglio

La riunione pubblica per l'illustrazione e la condivisione della soluzione progettuale non è ancora stata effettuata. Pertanto l'obiettivo non è raggiungibile nel 2018.

#### **OBIETTIVO 7:** Adeguamento alle barriere architettoniche del Primo Piano Palazzo municipale (piattaforma elevatrice con rivestimento metallico)

I lavori della piattaforma sono stati ultimati in data 01/06/2018 e in data 5/09/2018 è stato completato il rivestimento. La piattaforma è stata collaudata ed è in funzione, mentre il rivestimento collaudato è in attesa del certificato di regolare esecuzione.

**OBIETTIVO 8:** Costruzione di una pista ciclabile di collegamento con il Comune di Cittadella – **Posticipato**.

Il progetto definitivo è stato consegnato dal Comune di Cittadella il 30/07/2018. Si è in attesa delle procedure di esproprio e della redazione del progetto esecutivo a cura del Comune di Cittadella.

L'obiettivo deve essere posticipato nel biennio 2019-2020.

**OBIETTIVO 9:** Costruzione loculi cimitero – **Eliminato**.

L'obiettivo non è raggiungibile per assenza di risorse economiche, in quanto sono state individuate altre priorità.

**OBIETTIVO 10:** Riorganizzazione viaria piazza di Mottinello Nuovo in compartecipazione con il Comune di Rossano Veneto - **Eliminato**

L'obiettivo non è raggiungibile per il mancato accordo tra i due Comuni.

**OBIETTIVO 11 :** Efficientamento illuminazione pubblica 3° stralcio – **Eliminato**.

L'obiettivo non è raggiungibile per assenza di risorse economiche, in quanto sono state individuate altre priorità.

**OBIETTIVO 12:** Manutenzione straordinaria strade asfaltate

I lavori saranno affidati entro il 31 dicembre 2018.

**OBIETTIVO 13:** Ristrutturazione palazzetto dello sport di Mottinello Nuovo per l'inserimento di gruppi spogliatoi – **Eliminato**.

L'obiettivo non è raggiungibile per assenza di risorse economiche, in quanto sono state individuate altre priorità.

**OBIETTIVO 14:** Sistemazione ed efficientamento scuola materna Gen. G. Giardino ex Fondazione Marianna di Savoia – **Posticipato**.

E' stata presentata il 5.10.2018 richiesta di contributo alla Cariparo dell'80% della spesa prevista. Solo in caso di ammissione al finanziamento il progetto sarà realizzato nel 2019.

**OBIETTIVO 15:** Manutenzioni straordinarie immobili comunali: impianti sportivi, Villa Imperiale - **Eliminato**.

L'obiettivo non è raggiungibile per assenza di risorse economiche, in quanto sono state individuate altre priorità.

**OBIETTIVO 16:** Realizzazione parcheggio Comparto C3 in via Comello - **Posticipato**.

L'obiettivo viene posticipato a causa del ritardo nell'esecuzione della rete gas da parte di Apretigas.