OBIETTIVO AREA 3^

OBIETTIVO : Attuazione Programma opere pubbliche 2021-2023

DESCRIZIONE: GLI OBIETTIVI PROPOSTI SI BASANO SUL COMPLETAMENTO DELLE OPERE INIZIATE NELL'ANNO 2019 E DA INIZIARE NEL 2022.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 3

RESPONSABILE OBIETTIVO: WALTER D'EMILIO

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI	STATO 2020	2021	2022	2023

OBIETTIVO 1: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA, PRIMO STRALCIO

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO E SVILUPPO

OBIETTIVO 1 - FASI	data inizio	data termine
1) COLLAUDO	01/07/2021	30/02/2022
2) UTILIZZAZIONE DELL'OPERA	01/01/2022	31/03/2022

INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
LAVORI ULTIMATI TOTALMENTE CON RILASCIO DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PARZIALE) PER UTILIZZO DI UNA PARTE DEL FABBRICATO RISTRUTTURATO	COLLAUDO OPERE RINVIATO PER CHIUSURA CONTABILITA' A SEGUITO DI N. 3 VARIANTI IN CORSO D'OPERA PER DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERAZIONE CC N. 22 DEL 28/09/2019)	SI	COLLAUDO COMPLETO OPERE, UTILIZZAZIONE COMPLETA DELL'OPERA	SI		

OBIETTIVO 2: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DON GUIDO MANESSO, PRIMO LOTTO FUNZIONALE

TIPOLOGIA: SVILUPPO

OBIETTIVO 3 - FASI	data inizio	data termine
1) FINE LAVORI	15/03/2022	31/12/2021
2) COLLAUDO	01/04/2022	31/06/2022
3) UTILIZZAZIONE DELL'OPERA	01/07/2022	30/09/2022

INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
ESPLETATA GARA APPALTO, AGGIUDICATI I LAVORI, SOTTOSCRITTO CONTRATTO APPALTO, INIZIATI I LAVORI E PAGATO 1^ SAL, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	FINE LAVORI POSTICIPATO DI 90 GIORNI PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (LAVORI AGGIUNTIVI INDISPENSABILI PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO CONTO TERMICO GSE RICHIESTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO INIZIALE) E A SEGUITO DI DIRETTIVA AL RUP DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERAZIONE N. 80 DEL 10/11/2021)	SI	FINE LAVORI, COLLAUDO OPERE, UTILIZZAZIONE DELL'OPERA	SI		

OBIETTIVO 3: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO

TIPOLOGIA: SVILUPPO

OBIETTIVO 3 - FASI	data inizio	data termine
1) APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15/07/2021	01/10/2021
2) INDIZIONE GARA APPALTO	01/10/2021	15/10/2021
3) AGGIUDICAZIONE LAVORI	01/11/2021	06/11/2021
4) SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI APPALTO	01/01/2022	15/02/2022
5) INIZIO LAVORI	01/03/2023	01/05/2023
6) FINE LAVORI	01/05/2023	31/07/2023
7) COLLAUDO	01/08/2023	30/09/2023
8) UTILIZZAZIONE DELL'OPERA	01/10/2023	31/12/2023

INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA APPALTO, AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	SI	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO APPALTO, INIZIO LAVORI	SI	FINE LAVORI, COLLAUDO OPERE, UTILIZZAZIONE DELL'OPERA	SI